



RPK / GPK
4448 Läuelfingen

Bericht der RPK/GPK über die Schlussabrechnung Sanierung Mehrzweckhalle Herrenmatt

Anlässlich diverser Besprechungen mit der Gemeindepräsidentin Sabine Bucher, der Gemeinderätin Karin Gysin und der Finanzverwalterin Caroline Gschwind haben wir die Schlussabrechnung Sanierung Mehrzweckhalle Herrenmatt besprochen. In der Folge haben wir mit der Bauführerin Carmen Baietti die Vergabungen für die Sanierung Mehrzweckhalle Herrenmatt thematisiert.

Im Anschluss prüften die Mitglieder der RPK/GPK die Schlussabrechnung und die Vergabungen stichprobenhaft auf ihre materielle und formale Korrektheit. Die Abrechnung ist sauber und korrekt erfolgt. Die Vorgaben für die Vergabungen wurden eingehalten.

Die Schlussabrechnung Sanierung Mehrzweckhalle Herrenmatt schliesst mit Kosten von insgesamt CHF 3'822'588.19 ab. Darin enthalten sind ebenfalls die Kosten für die ursprünglich nicht geplante Flachdachsanierung. Die Gemeindeversammlung hat am 10. April 2019 einen Sonderkredit in der Höhe von CHF 3'900'000.00 für die Sanierung Mehrzweckhalle Herrenmatt gesprochen. Dieser ist somit eingehalten.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die RPK/GPK der Meinung ist, dass für zukünftige Grossprojekte der Gemeinde Läuelfingen eine Baukommission zu bilden ist.

Wir empfehlen der Einwohnergemeindeversammlung die Schlussabrechnung Sanierung Mehrzweckhalle Herrenmatt zu genehmigen.

Läuelfingen, 14. November 2022

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission:

Tina Brügger

Samuel Strub

Stefan Sutter